

**KBK Bouw BV**

Morseweg 1  
1131 PE Volendam  
Postbus 15  
1130 AA Volendam

**T** 0299 367322

**F** 0299 369633

**E** [info@kbbbouwgroep.nl](mailto:info@kbbbouwgroep.nl)

**I** [www.kbbbouwgroep.nl](http://www.kbbbouwgroep.nl)

**KvK te Alkmaar**

Nr. 36012956

**BTW nummer**

NL 006979683 B01

**KOPERSKEUZEIJST D.D. 29 september 2017  
TEN BEHOEVE VAN  
WONINGBOUWPROJECT**

**20 + 6 woningen de nieuwe Tuinderij fase 6 + 7**

**Woningtype** : **Hoekwoningen**  
**Bouwnummer** : **601, 605, 611, 613, 616 en 620**

Naam koper(s) : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats : \_\_\_\_\_  
  
Tel. privé : \_\_\_\_\_  
Tel. werk : \_\_\_\_\_  
Mobiel : \_\_\_\_\_  
Mobiel partner : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_  
E-mail partner : \_\_\_\_\_

KBK Bouw B.V.  
Morseweg 1  
1131 PE Volendam  
Telefoon: 0299-367322

**S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren en waar nodig deze te verduidelijken door een tekening/schets bij te voegen. Deze koperskeuzelijsten dienen ondertekend te worden geretourneerd vóór de betreffende sluitingsdata. Koperskeuzelijsten welke worden ingediend nadat de sluitingsdata zijn verstreken kunnen niet meer in behandeling worden genomen.**

**Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW**

Staat voor kwaliteit

## Algemene toelichting koperskeuzelijst

### Algemeen

Allereerst willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw nieuwe woning. Wij verzorgen voor u het complete koperskeuzetraject. Indien u hier prijs op stelt, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek nemen wij met u de diverse procedures door en heeft u de mogelijkheid om uw eventuele wensen aan ons kenbaar te maken.

In deze handleiding geven wij u informatie en toelichting over het verloop van de bouw en het daarbij behorend keuzeproces. Bij aankoop van uw woning ontvangt u deze standaard koperskeuzelijst van KBK Bouw, waarop u wijzigingen kunt aangeven wat u aan meer- of minderwerk wilt laten uitvoeren. De wijzigingen in deze koperskeuzelijst zijn mogelijk indien de gestelde sluitingsdatum nog niet is verstreken.

Werkzaamheden door de koper of door derden in opdracht van de koper zijn gedurende de bouw niet toegestaan.

### Meer- en minderwerk

Na de aankoop van uw woning zal KBK Bouw u uitnodigen voor een éénmalig individueel kopersgesprek en u de nodige informatie doen toekomen betreft diverse zaken, waarmee u te maken krijgt vóór, tijdens en na de bouw van uw woning. Tijdens het kopersgesprek kunt u deze standaard koperskeuzelijst bespreken en overhandigen. Wij verzoeken u om de meer- of minderwerkopties, welke u wilt laten uitvoeren, in de koperskeuzelijst aan te kruisen. Bij sommige opties is het noodzakelijk om deze te verduidelijken met een tekening/schets, welke u dient toe te voegen aan deze koperskeuzelijst.

**De door u geaccordeerde wijzigingen (getekende koperskeuzelijst en/of offerte) maken nog geen deel uit van het bouwplan. De wijzigingen zijn pas deel van het bouwplan (opdracht) als KBK Bouw BV u een opdrachtbevestiging (meerwerkbevestiging) heeft toegezonden! Controleer de opdrachtbevestiging daarom zorgvuldig op eventuele afwijkingen of onjuistheden.**

Indien u geen gebruik maakt van de standaard aangeboden opties in de koperskeuzelijst, zal uw woning standaard worden afgewerkt/opgeleverd.

### Showrooms

Uw woning wordt standaard voorzien van sanitair, tegelwerk en (indien van toepassing) een keuken, e.e.a. conform de technische omschrijving van de woning. Wellicht wenst u een andere keuze te maken en/of met een andere (keuken)opstelling. Dit resulteert in verplaatsingen en/of extra installatie-aansluitpunten. Het is van groot belang dat gewijzigde opstelling en aanpassingen in een zeer vroeg stadium bij KBK Bouw bekend zijn. Deze installaties worden immers verwerkt in de wanden en betonvloeren, welke vooraf prefab geproduceerd worden. Wij verzoeken u daarom al goed over deze zaken na te denken, zodat u uw wensen voor een groot deel inzichtelijk hebt.

Voor sommige onderdelen worden projectmatig showrooms geselecteerd. Zodra deze showroom(s) bekend zijn, zullen wij u daarover nader inlichten middels een brief. Indien u een bezoek wenst te brengen aan de showroom is het, om u goed van dienst te kunnen zijn, noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken.

**Sluitingsdata** (deadlines opdrachtverstrekking)

Om alle wijzigingen correct uit te voeren en het bouwproces in goede banen te leiden, zijn er voor u sluitingsdata vastgesteld. Met een sluitingsdatum wordt de uiterste datum bedoeld dat een getekende meer- en minderwerkofferte en/of getekende optielijst bij ons binnen moet zijn gekomen. Nieuwe verzoeken, opgaven en/of opdrachten van wijzigingen die ontvangen worden na het verstrijken van een sluitingsdatum, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Standaard opties uit koperskeuzelijst kunt u inleveren vóór de betreffende sluitingsdatum (deadlines opdrachtverstrekking).

Houdt rekening met een offerte-traject van een project-showroom van minimaal 6 weken vóór de sluitingsdatum. Daarnaast is er vaak een wachttijd (doorlooptijd) bij de showroom, waardoor u niet direct terecht kunt. Hierdoor is het van groot belang dat u de afspraken met de betreffende showroom zo spoedig mogelijk vastlegt.

In het bijzonder de exacte plaats van het sanitair, keuken en elektra is belangrijk met betrekking tot de instortvoorzieningen van het installatiewerk tijdens het storten van de vloeren.

De sluitingsdata voor alle onderdelen worden in een aparte brief aan u kenbaar gemaakt.

**U dient er zelf zorg voor te dragen dat u alle benodigde gegevens binnen de gestelde sluitingsdata aanlevert.**

**Wijzigingen na sluitingsdatum**

Direct na de sluitingsdatum worden al uw wensen vertaald naar technische installatietekeningen, worden de bestellingen in gang gezet en worden alle orders in ons administratie systeem definitief verwerkt.

Via ons worden de orders dus naar de toeleveranciers en onderaannemers toegestuurd en indien nodig maken zij ook hun eigen werk- en installatietekeningen en voeren zij alles in hun administratie en backorder systeem in. Logistiek gezien komt er dus heel veel bij kijken. Wijzigingen na de sluitingsdatum worden hierdoor niet meer gehonoreerd.

**De kosten**

De kosten van wijzigingen (meer- en minderwerk) zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. Dit betekent dat deze kosten verhoudingsgewijs iets hoger kunnen zijn.

De “*teruggaveprijs*” bij het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de “*verrekenprijs*”. Het verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingskosten, afname verschillen en de daarbij behorende prijsafspraken.

### **Garantie- en waarborgregeling**

Wanneer in het kader van minderwerk op uw verzoek onderdelen niet worden aangebracht (denk aan sanitair of tegelwerk), dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de voorschriften van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en/of de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. In dit geval is de beperkte Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Indien dit van toepassing is, zal de ondernemer dit vermelden bij de betreffende onderdelen in de koperskeuzelijst en/of aanvullende offertes.

### ***Hoe verhoudt meer- en minderwerk zich tot de Woningborg-garantie?***

Woningborg-garantie is, simpel gezegd, gekoppeld aan datgene wat de bouwondernemer heeft gerealiseerd. Meerwerk valt onder de Woningborg-garantie, mits het meerwerk onder verantwoordelijkheid van de ondernemer wordt uitgevoerd. Wanneer de ondernemer met de koper is overeengekomen om bepaalde zaken juist niet uit te voeren (minderwerk), dan zullen die onderdelen niet langer onder de Woningborg-garantie vallen. Deze uitsluitingen zullen door de ondernemer en de koper in een nadere overeenkomst uitdrukkelijk worden overeengekomen.

*Onder "nadere overeenkomst" wordt in deze verstaan de tussen een ondernemer en verkrijger gesloten schriftelijke én voor akkoord ondertekende koperskeuzelijst en/of een offerte inzake meer- en minderwerk, behorende bij een overeenkomst voor eengezinshuizen of een overeenkomst voor appartementsrechten, op welke overeenkomst een garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing is.*

Het door de koper met de ondernemer overeengekomen minderwerk zal vervolgens door de ondernemer bij Woningborg worden gemeld door middel van een formulier "melding minderwerk". Op basis van deze "melding minderwerk" ontvangt de koper een aanhangsel op het Woningborg-certificaat, waarop de werkzaamheden alsmede gebreken en / of schaden en / of gevolgschaden ten gevolge van deze werkzaamheden worden uitgesloten van de toepasselijke garantie- en waarborgregeling van Woningborg.

### ***Veel gestelde vraag:***

***Als koper wil ik dat de ondernemer de badkamer in mijn woning of appartement casco (dus ook zonder tegelwerk) uit gaat voeren. Moet de ondernemer mijn verzoek inwilligen?***

In de Algemene Voorwaarden behorende bij de (koop-/)aannemingsovereenkomst is bepaald dat een ondernemer op een aantal gronden een verzoek tot wijziging af kan wijzen. Dat kan zijn wanneer het verzoek, gelet op het stadium van de bouw, ongewenst is te achten. Een verzoek kan ook worden afgewezen wanneer de wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen waaraan de woning, het privégedeelte of het gebouw moet voldoen. Eén van die normen betreft het Bouwbesluit.

Deze norm bepaalt dat natte ruimten zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben. Het laten vervallen van tegelwerk impliceert dat niet meer wordt voldaan aan deze eis, dus kan de ondernemer het verzoek om die reden afwijzen. Bovendien zal de ondernemer in geval van een appartementencomplex bij zijn afweging ook rekening moeten houden met de belangen van en de risico's voor de andere appartementseigenaren.

Meer informatie hierover kunt u teruglezen in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling, welke u heeft ontvangen bij aankoop van uw woning.

### **Betalingen**


Voor meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de oplevering van uw woning.

### **Prijzen**

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Hoe dient de koperskeuzelijst te worden ingevuld:**

- Vul de gegevens in op het voorblad en vermeld uw bouwnummer.



Onderdeel van KBK Bouwgroep

**Bouwnummer 95**

**KOPERSKEUZELIJST D.D. 2 december 2013  
TEN BEHOEVE VAN  
WONINGBOUWPROJECT**

**"20 woningen aan de haven" te Volendam**

**Woningtype** : \_\_\_\_\_  
**Bouwnummer** : \_\_\_\_\_

Naam koper(s) : **H. Kwakman**  
Adres : **Morseweg 1**  
Postcode & plaats : **1131 PE Volendam**

Tel. privé : \_\_\_\_\_  
Tel. werk : \_\_\_\_\_  
Mobiel : **06 - 11 22 33 44**  
Mobiel partner : **06 - 12 34 56 78**  
E-mail : **abcde@kbkbouwgroep.nl**  
E-mail partner : \_\_\_\_\_

KBK Bouw B.V.  
Morseweg 1  
1131 PE Volendam  
Telefoon: 0299-367322

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren en waar nodig deze te verduidelijken door een tekening/schets bij te voegen. Deze koperskeuzelijsten dienen ondertekend te worden geretourneerd vóór de betreffende sluitingsdata. Koperskeuzelijsten welke worden ingediend nadat de sluitingsdata zijn verstreken kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

**Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW**


**KBK Bouw BV**  
Morseweg 1  
1131 PE Volendam  
Postbus 15  
1130 AA Volendam

**T** 0299 367322  
**F** 0299 369633  
**E** info@kbkbouwgroep.nl  
**I** www.kbkbouwgroep.nl

**KvK te Alkmaar**  
Nr. 36012956

**BTW nummer**  
NL 006979683 801

Staat voor kwaliteit




Paraaf koper(s) : \_\_\_\_\_

Pagina 5 van 42

Datum ondertekening: \_\_\_\_\_


bouwnummer: \_\_\_\_\_

- Kruis de gewenste optie(s) aan, vermeld indien nodig de betreffende ruimte(s), waar deze optie is gewenst en vul vervolgens het aantal en het totaalbedrag in.



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
07.00.00 ***BINNENDEURKOZIJNEN / BINNENDEUREN***						
O	Ruwbouw	07.10.00	Standaard stalen binnendeurkozijn vervangen door een hardhouten binnendeurkozijn. De binnendeur en het kozijn zal i.p.v. opdek wijzigen naar stompe uitvoering. Kozijnen zijn fabrieksmatig wil afgeakt.  Prijs per stuk. Indien gebruik gemaakt wordt van deze optie dient u aan te geven welke binnenkozijnen u wilt wijzigen in hardhouten binnendeurkozijnen.  Indien het standaard kozijn is uitgevoerd met bovenlicht zal het hardhouten kozijn ook met bovenlicht worden uitgevoerd. Het laten vervallen van bovenlichten is apart aangeboden, indien u daar gebruik van wilt maken.			€ 500,00
X	Ruwbouw	07.10.00	Binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht. Het binnenkozijn zal deurhoog worden en de wand zal worden doorgezet boven kozijn.  Prijs per stuk. Indien gebruik gemaakt wordt van deze optie dient u aan te geven welke binnenkozijnen u zonder bovenlicht wilt laten uitvoeren.	4 x	€ 150,00	€ 600,-
O	Afbouw	07.60.01	Woning uitvoeren met de standaard vlakke deuren.			€ 0,00
O	Afbouw	07.60.10	Woning voorzien van: luxe binnendeurengeset A Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type CN10 en overige binnendeuren type CN12.  Glasdeur wordt voorzien van blankglas (helder). Indien u satijnglas wenst is dit als aparte optie aangeboden.			€ 1.000,00

- Voeg plattegrondtekening(en) toe aan de koperskeuzelijst, waarop de gewenste (aangepaste) posities zijn getekend, zoals een extra wandcontactdoos, een verplaatst plafondlichtpunt of een gewenste (aangepaste) positie van een radiator. Zorg ervoor dat de maatvoering duidelijk leesbaar is met de afstand vanaf de hoek en de gewenste hoogte van aansluitpunten.



Paraaf koper(s) : \_\_\_\_\_

Pagina 6 van 42

Datum ondertekening: \_\_\_\_\_

bouwnummer: \_\_\_\_\_



## KOPERSKEUZELIJST

**Bouwnummer** 601, 605, 611, 613, 616 en 620

**Printdatum** 29 september 2017

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
		03.00.00	***BOUWKUNDIGE OPTIES***			

O	Funderi	03.11.10	Woningbrede uitbouw achtergevel begane grond van 2,5 m1 diep.			
---	---------	----------	---	--	--	--

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,5 m. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak met isolatie en bitumineuze dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. De afwerking is overeenkomstig de woning.

E.e.a. conform optietekening.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.

Om de vereiste EPC waarde te behouden/behalen bestaat de mogelijkheid dat, door het kiezen van deze bouwkundige optie, uw woning alsnog voorzien cq uitgebreid moet worden met/van een of meerdere pv panelen. De aantallen zijn mede afhankelijk van eventuele combinaties van gekozen bouwkundige opties en worden nader bepaald door de aan te leveren EPC berekeningen van de technisch adviseur. Hierdoor zullen geen aanvullende kosten voor rekening van koper ontstaan.

..... € 16.900,00 .....

Paraaf koper(s) : \_\_\_\_\_

Pagina 7 van 42

Datum ondertekening: \_\_\_\_\_

bouwnummer: \_\_\_\_\_

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
-------	----------------------	------	------------------	--------	-------	--------

O	Funderi	03.15.00	Uitbouw inclusief woonkameruitbreiding in garage met vrijstaande berging			
---	---------	----------	--	--	--	--

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een complete uitbouw gerealiseerd met een diepte van 2,5 m en de aanbouwde garage wordt omgezet naar zijuitbreiding woonkamer conform optietekening.

De uitbouw aan achterzijde en zijuitbreiding van woonkamer worden voorzien van een betonnen plat dak met isolatie en bitumineuze dakbedekking. De achtergevel van de uitbouw wordt standaard voorzien van dezelfde kozijnen als bij de standaard woning. Kozijnwijzigingen van zijuitbreiding woonkamer (voorheen garage) uitgevoerd conform optietekening. De afwerking is overeenkomstig de woning.

Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan zal de buitengevel van de uitbouw aan achterzijde over de kavelgrens van de naastgelegen, aangrenzende woning vallen. Voor deze optie is een erfdiensbaarheid in de notariële akte opgenomen.

Als gevolg van deze optie zal er in de achtertuin, ter plaatse van de kavelgrens, een vrijstaande houten berging worden geplaatst, zoals gestippeld is weergegeven in de situatietekening. De vrijstaande buitenberging wordt uitgevoerd als vrijstaande prefab houten berging op een onderheide prefab betonvloer. De buitenwerkse afmeting van de berging is ca. 2 x 3m1. De berging heeft een ongeïsoleerde plat dakconstructie welke is voorzien van bitumineuze dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit een vuren houten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde voorzien zijn van verduurzaamde vuren houten rabatdelen, niet geschilderd.

In het geval dat de direct naastgelegen aangrenzende woning ook voor deze optie kiest zal de berging als een gekoppelde berging worden uitgevoerd.

Om de vereiste EPC waarde te behouden/behalen bestaat de mogelijkheid dat, door het kiezen van deze bouwkundige optie, uw woning alsnog voorzien cq uitgebreid moet worden met/van een of meerdere pv panelen. De aantallen zijn mede afhankelijk van eventuele combinaties van gekozen bouwkundige opties en worden nader bepaald door de aan te leveren EPC berekeningen van de technisch adviseur. Hierdoor zullen geen aanvullende kosten voor rekening van koper ontstaan.

..... € 39.075,00 .....





keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Funderi	03.17.10	Minderprijs indien de uitbouw aan de achtergevel geschakeld is door de gekozen optie van de direct naast gelegen woning. Het bedrag zal later als minderwerk verrekend worden. De scheidingsmuur wordt in het verlengde van de bestaande bouwmuur aangebracht.  Deze optie kunt u niet zelf kiezen. KBK Bouw zorgt dat de minderprijs wordt verwerkt in uw meer- en minderwerkopgave.			
				.....	€ -1.330,00	.....
O	Funderi	03.31.00	Kruipluik (geïsoleerd) in garage (aan achterzijde) ca. 595x795mm.  Positie van het kruipluik is indicatief in verband met de constructie van de vloer.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
				.....	€ 200,00	.....
O	Ruwbouw	03.40.00	Dakkapel achtergevel.  Het maken van een dakkapel op de 2e verdieping in het achtergeveldakvlak. Kozijn dakkapel voorzien van HR++ beglazing. Het dak bestaat uit een houtconstructie voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. De wanden zijn opgebouwd uit stijl- en regelwerk met aan de binnenzijde dezelfde beplating als onderzijde kapconstructie. De buitenzijde is van plaatmateriaal. Plafond en zijwangen (binnenbeplating) van dakkapel worden niet afgewerkt. E.e.a. conform optietekening.  De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.  Om de vereiste EPC waarde te behouden/behalen bestaat de mogelijkheid dat, door het kiezen van deze bouwkundige optie, uw woning alsnog voorzien cq uitgebreid moet worden met/van een of meerdere pv panelen. De aantallen zijn mede afhankelijk van eventuele combinaties van gekozen bouwkundige opties en worden nader bepaald door de aan te leveren EPC berekeningen van de technisch adviseur. Hierdoor zullen geen aanvullende kosten voor rekening van koper ontstaan.			
				.....	€ 8.500,00	.....

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	03.49.10	<p>Standaard aanwezige dakraam in schuine dakvlak vervangen door een GGL-UK08.</p> <p>Het standaard kleine dakraam van ca. 55 x 78 cm vervangen door een Velux dakvenster GGL-UK08 (wit afgelakt) met een afmeting van ca. 134 x 140 cm (bxh). De binnenafdimming van het dakraam wordt uitgevoerd als spaanplaat, idem als binnenzijde kap. Exclusief accessoires.</p> <p>Deze optie is van toepassing indien de woning standaard voorzien is van 4-pans dakvenster.</p> <p>Optie groot Velux dakraam onder voorbehoud mits er voldoende ruimte overblijft voor de benodigde PV panelen. De positionering van de PV panelen op tekening is indicatief, kan afwijken en is mede afhankelijk van eventueel gekozen opties.</p>			
					€ 850,00	
O	Ruwbouw	03.50.20	<p>Velux dakraam GGL-UK08 in schuine dakvlak.</p> <p>Het plaatsen van een Velux dakraam GGL-UK08 (wit afgelakt) met een afmeting van ca. 134 x 140 cm (bxh). De binnenafdimming bij het dakraam wordt uitgevoerd als spaanplaat, idem als binnenzijde kap. Exclusief accessoires.</p> <p>Positie in overleg met de kopersbegeleider. De exacte positie is afhankelijk van pannerverdeling.</p> <p>Optie Velux dakraam onder voorbehoud mits er voldoende ruimte overblijft voor de benodigde PV panelen. De positionering van de PV panelen op tekening is indicatief, kan afwijken en is mede afhankelijk van eventueel gekozen opties.</p> <p><b>AAN TE GEVEN OP DE TEKENING</b></p>			
					€ 1.500,00	
O	Ruwbouw	04.10.00	<p>Openslaande deuren in plaats van standaard kozijn achtergevel begane grond.</p> <p>Openslaande deuren, welke aan beide zijden voorzien zijn van een vastglas zijlicht, in plaats van standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast). Eén en ander conform optietekening.</p> <p>Bij openslaande deuren is er altijd één passieve deur en één actieve deur, welke als loopdeur wordt gebruikt. Gelieve op de plattegrond tekening aangeven welke deur u als loopdeur wenst. Zonder uw reactie, zal loopdeur conform optietekening worden aangehouden.</p>			
					€ 2.250,00	



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	04.11.00	Schuifpui (voorzien van binnenbediening)  Een hardhouten twee-delige schuifpui ter plaatse van achtergevel in plaats van het standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast). Hef-schuifpui alleen van binnenuit afsluitbaar (door middel van hendel en halve cilinder). Buitenzijde is voorzien van een komgreep.  De twee-delige schuifpui is voorzien van één vast deel en één schuifvleugel. Gelieve op de plattegrond tekening aangeven waar u de schuifvleugel wenst. Zonder uw reactie, zal de optietekening worden aangehouden.			
				.....	€ 2.750,00	.....
O	Ruwbouw	04.11.01	Schuifpui (binnen- en buitenbediening)  Een hardhouten twee-delige schuifpui ter plaatse van achtergevel in plaats van het standaard kozijn. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet aangepast). Hef-schuifpui is zowel binnen als buiten afsluitbaar (door middel van hele cilinder). Binnen- en buitenzijde voorzien van hendel.  De twee-delige schuifpui is voorzien van één vast deel en één schuifvleugel. Gelieve op de plattegrond tekening aangeven waar u de schuifvleugel wenst. Zonder uw reactie, zal de optietekening worden aangehouden.			
				.....	€ 2.750,00	.....
O	Ruwbouw	04.13.00	Achterdeur in garage. Buitendeurkozijn voorzien van deur met glasopening (borstwering (stapeldorpels) ±900mm) van garage naar achtererf.  Gelieve de gewenste positie en draairichting in bijgevoegde plattegrond intekenen en/of controleren.			
				.....	€ 2.280,00	.....
O	Ruwbouw	04.20.00	Tussendeur van woonkamer naar garage (30 min. brandwerend) Het leveren en monteren van een hardhouten kozijn (buitenkwaliteit). Kozijn voorzien van vlakke, dichte, stompe deur met dranger. Deur wordt tevens voorzien van een drie-punt-sluiting met cilinder.  Dit betreft een kozijn met deur vanuit de kozijnfabriek (GEEN Svedex binnenkozijn+deur).  Gelieve de gewenste positie en draairichting in bijgevoegde plattegrond intekenen en/of controleren.			
				.....	€ 2.580,00	.....

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	04.30.00	<p>Openslaande deuren in voorzijde garage.</p> <p>Stalen kanteldeur (voorzijde garage) vervangen door houten openslaande deuren. De deuren worden uitgevoerd als dichte deuren met verticale groeven en voorzien van drie-puntsluiting. Kozijn wordt voorzien van DTS onderdorpel. De kozijnbreedte wordt ± 1990 mm. Kleur deuren idem aan oorspronkelijke kanteldeur.</p> <p>LET OP: Indien gekozen wordt voor deze optie is de garage niet meer geschikt voor een auto (i.v.m. kozijnbreedte en onderdorpel)!</p>			
				.....	€ 3.680,00	.....
O	Ruwbouw	04.31.01	<p>Stalen kanteldeur voorzien van loopdeur. Loopdeur aan zijde van de voordeur.</p>			
				.....	€ 875,00	.....
O	Ruwbouw	05.00.15	<p>Keukenwand</p> <p>- Gibo wand van ±700mm breed, verdiepingshoog en 70mm dik. - Kopse kant wordt afgewerkt met een afgeschilderde gibolat (afdeklát). - Schakelaars worden op deze wand geplaatst. Een en ander conform optietekening.</p>			
				.....	€ 450,00	.....
O	Ruwbouw	05.11.10	<p>Badkamer-indeling 1</p> <p>- Badkamer vergroten met ± 35cm. - Ligbad (duo) 800x1800mm - Betegelde badombouw onder badrand - Standaard wastafelcombinatie verplaatsen - Elektravoorzieningen bij wastafel verplaatsen - Radiator verplaatsen. - Plafondlichtpunt gecentreerd.</p> <p>Een en ander conform optietekening. Mogelijk te combineren met sanitairopties (zie optienummers 13.**.*).)</p>			
				.....	€ 3.200,00	.....

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	05.20.10	<p>Indeling 1 verdieping - slaapkamer 2 vergroten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slaapkamer 2 vergroten met ± 0,6m in verband toekomstige kastruimte</li> <li>- Deurkozijn slaapkamer 2 inclusief schakelaar opschuiven</li> <li>- Radiator slaapkamer 2 verzwaren</li> </ul> <p>Let op!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slaapkamer 1 blijft de hoofdslaapkamer en is voorzien van een dag/nachtslot</li> <li>- Slaapkamer 2 voorzien van een loopslot</li> </ul> <p>Een en ander conform optietekening.</p>			
				.....	€ 325,00	.....
O	Ruwbouw	05.20.20	<p>Indeling 2 verdieping</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slaapkamer 2 vergroten met ± 0,6m in verband toekomstige kastruimte</li> <li>- Deurkozijn slaapkamer 2 inclusief schakelaar opschuiven</li> <li>- Radiator slaapkamer 2 verzwaren</li> <li>- Slaapkamers achterzijde samenvoegen</li> <li>- Aanwezige elektravoorzieningen verplaatst</li> <li>- Plafondlichtpunten samengevoegde kamer in lijn</li> </ul> <p>Let op!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slaapkamer 1 blijft de hoofdslaapkamer en is voorzien van een dag/nachtslot</li> <li>- Slaapkamer 2 voorzien van een loopslot</li> </ul> <p>Een en ander conform optietekening.</p>			
				.....	€ 385,00	.....
O	Ruwbouw	05.20.25	<p>Indeling 2 verdieping + inloopkast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slaapkamer 2 vergroten met ± 0,6m in verband toekomstige kastruimte</li> <li>- Deurkozijn slaapkamer 2 inclusief schakelaar opschuiven</li> <li>- Radiator slaapkamer 2 verzwaren</li> <li>- Slaapkamers achterzijde samenvoegen</li> <li>- Inloopkast in slaapkamer 1 (exclusief kastinrichting)</li> <li>- Aanwezige elektravoorzieningen verplaatst</li> <li>- Plafondlichtpunten samengevoegde kamer in lijn</li> </ul> <p>Let op!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slaapkamer 1 blijft de hoofdslaapkamer en is voorzien van een dag/nachtslot</li> <li>- Slaapkamer 2 voorzien van een loopslot</li> </ul> <p>Een en ander conform optietekening.</p>			
				.....	€ 800,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	05.20.30	Indeling 3 verdieping  - Slaapkamers achterzijde samenvoegen - Scheidingswand tussen slaapkamers verdeelt, zodat er in beide slaapkamers ruimte ontstaat voor toekomstige kastruimte - Radiator slaapkamer 2 verzwaren - Aanwezige elektravoorzieningen verplaatst - Plafondlichtpunten samengevoegde kamer in lijn  Let op! - Slaapkamer 1 blijft de hoofdslaapkamer en is voorzien van een dag/nachtslot - Slaapkamer 2 voorzien van een loopslot  Een en ander conform optietekening.			
				.....	€ 385,00	.....
O	Ruwbouw	05.20.40	Indeling 4 verdieping  - Slaapkamers achterzijde samenvoegen - Radiator slaapkamer 2 verzwaren - Aanwezige elektravoorzieningen verplaatst - Plafondlichtpunten samengevoegde kamer in lijn  Let op! - Slaapkamer 1 blijft de hoofdslaapkamer en is voorzien van een dag/nachtslot - Slaapkamer 2 voorzien van een loopslot  Een en ander conform optietekening.			
				.....	€ 385,00	.....
O	Ruwbouw	05.20.45	Indeling 4 verdieping + inloopkast  - Slaapkamers achterzijde samenvoegen - Radiator slaapkamer 2 verzwaren - Aanwezige elektravoorzieningen verplaatst - Plafondlichtpunten samengevoegde kamer in lijn - Inloopkast in slaapkamer 2 (exclusief kastinrichting) - Inloopkast voorzien van plafondlichtpunt met schakelaar  Let op! - Slaapkamer 1 blijft de hoofdslaapkamer en is voorzien van een dag/nachtslot - Slaapkamer 2 voorzien van een loopslot  Een en ander conform optietekening.			
				.....	€ 850,00	.....
O	Ruwbouw	05.30.10	Verplaatsen installatieopstelling zolder  - De standaard opstelling MV, CV en WM aansluiting verplaatsen naar achterzijde van de woning. - Alle voorkomende aansluitingen voor MV, CV en WM verplaatsen mee naar de nieuwe opstelling. - Gibo 70 mm in plaats van kalkzandsteen 100 mm langs trapgat  Een en ander conform optietekening.			
				.....	€ 2.000,00	.....

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	05.30.11	Zolder-indeling 1  - Verplaatsen volledige installatieopstelling zolder naar achterzijde (indicatieve installatieopstelling) - Technische ruimte incl. wandlichtpunt en schakelaar - Grote onbenoemde ruimte - Overloop wordt vergroot inclusief traphek langs trapgat  Een en ander conform optietekening.  De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.			
				.....	€ 3.150,00	.....
O	Ruwbouw	05.30.12	Zolder-indeling 2  - Verplaatsen volledige installatieopstelling zolder naar achterzijde (indicatieve installatieopstelling) - Zolder opdelen in 2 onbenoemde ruimten incl. wandlichtpunt en schakelaar. - Overloop wordt vergroot inclusief traphek langs trapgat  Een en ander conform optietekening.  De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.			
				.....	€ 3.650,00	.....
O	Ruwbouw	05.30.13	Zolder-indeling 3  - Verplaatsen volledige installatieopstelling zolder naar achterzijde (indicatieve installatieopstelling) - Technische ruimte. - Kleine onbenoemde ruimte. - Grote onbenoemde ruimte. - Iedere ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar. - Overloop wordt vergroot inclusief traphek langs trapgat  Een en ander conform optietekening.  De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.			
				.....	€ 3.800,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Ruwbouw	05.30.14	Zolder-indeling 4  - Verplaatsen volledige installatieopstelling zolder naar achterzijde (indicatieve installatieopstelling) - Technische ruimte. - Kleine onbenoemde ruimte. - 2 grote onbenoemde ruimten. - Iedere ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar. - Overloop wordt vergroot inclusief traphek langs trapgat  Een en ander conform optietekening.  De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.			
				.....	€ 4.750,00	.....
O	Ruwbouw	05.30.15	Zolder-indeling 5  - Verplaatsen volledige installatieopstelling zolder naar achterzijde (indicatieve installatieopstelling) - Technische ruimte. - Zolder opdelen in 2 onbenoemde ruimten. - Iedere ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar. - Overloop wordt vergroot inclusief traphek langs trapgat  Een en ander conform optietekening.  De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.			
				.....	€ 4.200,00	.....
		06.00.00	***TRAPPEN***			
O	Ruwbouw	06.00.10	Algemene toelichting trappen-portaal  In samenwerking met De Vries Trappen uit Heerenveen wordt een online trappenportaal opgezet, om uw trap een eigen gezicht te kunnen geven. U zult te zijner tijd van ons uw persoonlijke inloggegevens ontvangen.  Op de trappenportaal kunt u onder andere kiezen voor Next Step traptreden. Bij Next Step heeft u de keuze uit verschillende basiskleuren en structuren. Wilt u een houtstructuur of een trap met een robuuste betonlook? Met Next Step kan het allemaal. Daarnaast kunt u de aanwezige 'open' trap wijzigen naar een dichte trap (met stootborden) en/of voor eventuele infrezingen ten behoeve van antislipprofiel.			
				.....		.....





keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
		07.00.00	***BINNENDEURKOZIJNEN / BINNENDEUREN***			
O	Ruwbouw	07.00.10	<p>Algemene toelichting binnendeurkozijnen, binnendeuren en binnendeurgarnituur. Voor dit project bestaat de mogelijkheid om de binnendeurkozijnen, binnendeuren en/of het binnendeurgarnituur (deurkrukken) te wijzigen.</p> <p><b>BINNENDEURKOZIJNEN VIA KOPERSKEUZELIJST:</b> Voor de binnendeurkozijnen is het mogelijk deze te wijzigen naar hardhouten binnendeurkozijnen in plaats van stalen kozijnen. Daarnaast kunt u kiezen om de binnendeurkozijnen zonder bovenlicht te laten uitvoeren. U kunt hier alleen via deze koperskeuzelijst voor kiezen.</p> <p><b>BINNENDEURPAKKETTEN VIA KOPERSKEUZELIJST:</b> Via deze koperskeuzelijst willen wij u de mogelijkheid bieden om gebruik te maken voor scherp afgeprijsde luxe binnendeurpakketten (deuren inclusief garnituur), welke alleen via deze koperskeuzelijst kunnen worden gekozen.</p> <p><b>BINNENDEUREN EN -GARNITUUR VIA ONLINE SVEDEX DEURENPORTAAL:</b> Mocht u toch liever wat anders willen, dan bieden wij de mogelijkheid uw persoonlijke wensen online aan te geven. In samenwerking met Svedex wordt een online deurenportaal opgezet waar u, middels een persoonlijke inlogcode, de uitvoering van de binnendeuren en het garnituur kunt aanpassen. Op deze wijze kunt u vanuit huis al uw binnendeuren naar wens samenstellen. U zult t.z.t. van ons uw persoonlijke inloggegevens ontvangen.</p>			
O	Ruwbouw	07.10.00	<p>Standaard stalen binnendeurkozijn vervangen door een hardhouten binnendeurkozijn. De binnendeur en het -kozijn zal in plaats van opdek wijzigen naar stompe uitvoering. Kozijnen zijn fabrieksmatig wit afgelakt.</p> <p>Prijs per stuk. Indien gebruik gemaakt wordt van deze optie dient u aan te geven welke binnenkozijnen u wilt wijzigen in hardhouten binnendeurkozijnen.</p> <p>Indien het standaard kozijn is uitgevoerd met bovenlicht zal het hardhouten kozijn ook met bovenlicht worden uitgevoerd. Het laten vervallen van bovenlichten is apart aangeboden, indien u daar gebruik van wilt maken.</p>		€ 450,00	
O	Ruwbouw	07.20.00	<p>Binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht. Het binnenkozijn zal deurhoog worden en de wand zal worden doorgezet boven kozijn.</p> <p>Prijs per stuk. Indien gebruik gemaakt wordt van deze optie dient u aan te geven welke binnenkozijnen u zonder bovenlicht wilt laten uitvoeren.</p>		€ 100,00	

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	07.60.01	Woning uitvoeren met de standaard vlakke deuren.			
					€ 0,00	
O	Afbouw	07.60.11	Begane grond voorzien van: luxe binnendeurenpakket A  - Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type CN10 - Overige binnendeuren begane grond type CN12 - Binnendeuren begane grond luxe garnituur (deurbeslag) type Svedex Mood  Glassoort voor glasdeur, zie onderstaande optie 07.62.xx.			
					€ 666,50	
O	Afbouw	07.60.21	Begane grond voorzien van: luxe binnendeurenpakket B  - Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type CN07 - Overige binnendeuren begane grond type CN55 - Binnendeuren begane grond luxe garnituur (deurbeslag) type Svedex Mood  Glassoort voor glasdeur, zie onderstaande optie 07.62.xx.			
					€ 691,50	
O	Afbouw	07.60.31	Begane grond voorzien van: luxe binnendeurenpakket C  - Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type AE23 - Overige binnendeuren begane grond type AE63 - Binnendeuren begane grond luxe garnituur (deurbeslag) type Svedex Mood  Glassoort voor glasdeur, zie onderstaande optie 07.62.xx.			
					€ 741,50	



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	07.60.40	Gehele woning voorzien van: luxe binnendeurenpakket A  - Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type CN10 - Overige binnendeuren gehele woning type CN12 - Binnendeuren gehele woning luxe garnituur (deurbeslag) type Svedex Mood  Glassoort voor glasdeur, zie onderstaande optie 07.62.xx.			
				.....	€ 1.317,50	.....
O	Afbouw	07.60.50	Gehele woning voorzien van: luxe binnendeurenpakket B  - Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type CN07 - Overige binnendeuren gehele woning type CN55 - Binnendeuren gehele woning luxe garnituur (deurbeslag) type Svedex Mood  Glassoort voor glasdeur, zie onderstaande optie 07.62.xx.			
				.....	€ 1.342,50	.....
O	Afbouw	07.60.60	Gehele woning voorzien van: luxe binnendeurenpakket C  - Binnendeur van hal naar woonkamer glasdeur type AE23 - Overige binnendeuren gehele woning type AE63 - Binnendeuren gehele woning luxe garnituur (deurbeslag) type Svedex Mood  Glassoort voor glasdeur, zie onderstaande optie 07.62.xx.			
				.....	€ 1.392,50	.....
O	Afbouw	07.62.01	Glasdeur van pakket A (CN10) voorzien van blankglas (helderglas).			
				.....	€ 0,00	.....
O	Afbouw	07.62.02	Glasdeur van pakket B (CN07) voorzien van blankglas (helderglas).			
				.....	€ 0,00	.....
O	Afbouw	07.62.03	Glasdeur van pakket C (AE23) voorzien van blankglas (helderglas).			
				.....	€ 0,00	.....
O	Afbouw	07.62.11	Glasdeur van pakket A (CN10) voorzien van satijnglas.			
				.....	€ 115,00	.....
O	Afbouw	07.62.12	Glasdeur van pakket B (CN07) voorzien van satijnglas.			
				.....	€ 95,00	.....
O	Afbouw	07.62.13	Glasdeur van pakket C (AE23) voorzien van satijnglas.			
				.....	€ 50,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
0	Afbouw	07.63.00	Minderprijs per freeslijndeur inclusief garnituur 'Svedex Mood' (loopslot), indien u heeft gekozen voor een van bovenstaande binnendeurpakketten in combinatie met een optie waarbij een deur komt te vervallen (door bijvoorbeeld het samenvoegen van slaapkamers).			
				.....	€ -126,00	.....
0	Afbouw	07.63.01	Meerprijs per freeslijndeur inclusief garnituur 'Svedex Mood' (loopslot), indien u heeft gekozen voor een van bovenstaande binnendeurpakketten in combinatie met een optie waarbij een extra deur van toepassing is (bijvoorbeeld de optionele bergruimte in woonkamer of optionele zolderindeling).  Dit betreft een freeslijndeur die gelijk is aan de gekozen binnendeurpakket.			
				.....	€ 126,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
-------	----------------------	------	------------------	--------	-------	--------

09.00.00 \*\*\*ELEKTRISCHE INSTALLATIE\*\*\*

O	Install	09.00.01	<p>Diverse opmerkingen betreffende het elektrawerk:</p> <p>Alle prijzen zijn per stuk en gelden slechts indien u het meerwerk tijdig (voor sluitingsdatum) heeft opgedragen. Onder het begrip aansluitpunt wordt verstaan afgedopte bedrade leiding.</p> <p>Wanneer u één van onderstaande aanpassingen/wijzigingen wilt doorvoeren, dient u de gewenste posities gemaatvoerd op tekening aan te geven met de gewenste hoogte! Dus afstand vanaf een wand en de hoogte vanaf de vloer.</p> <p>N.B. Elektra aansluitingen t.b.v. keukenapparatuur, welke in het installatieadvies (leidingschema) van de keuken zijn opgenomen, dienen niet te worden gekozen middels deze optielijst. Indien u een keuken heeft uitgezocht zal de leverancier een installatieadvies maken waarin dit is verwerkt. Voor de keukenaansluitingen zal KBK een aparte opgave maken waarin alle onderdelen zijn opgenomen en aan u worden geoffreerd. Meer info zie toelichting hoofdstuk 12 keuken.</p> <p>N.B. Indien het aantal groepen boven de standaard uit komt (ca. 8) zal er een verzwaring c.q. uitbreiding worden toegepast in de meterkast. Nadat bekend is hoeveel elektra-opties door u gekozen zijn, wordt door de installateur van het werk bekeken of uitbreiding noodzakelijk is. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan worden de kosten doorberekend naar de koper.</p>			
O	Install	09.01.00	Het leveren en monteren van een extra RF-bediening ten behoeve van de mechanische ventilatie. Geplaatst in de badkamer (nabij schakelaar verlichting).		€ 180,00	
O	Install	09.02.11	<p>Elektra-schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren als vlakmontage, volledig inbouw door middel van dubbele inbouwdoos (horizontaal geplaatst) in plaats van verticaal in een ovale inbouwdoos.</p> <p>Dit geldt niet voor de garage (garage betreft opbouw schakelmateriaal).</p>		€ 450,00	
O	Install	09.10.01	<p>Dubbelvoudig wandcontactdoos wijzigen naar vlakmontage, volledig inbouw door middel van dubbele inbouwdoos (horizontaal geplaatst) in plaats van verticaal in een ovale inbouwdoos.</p> <p>AAN TE GEVEN OP DE TEKENING</p>		€ 45,00	



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	09.10.02	Dubbele schakelaar of gecombineerde schakelaar/wandcontactdoos wijzigen naar vlakmontage, volledig inbouw door middel van dubbele inbouwdoos (horizontaal geplaatst), zodat deze bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor achteraf plaatsen van dimmers.			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 45,00	.....
O	Install	09.11.02	Verplaatsen wand-elektra-aansluiting ten opzichte van standaard (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, etc).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 65,00	.....
O	Install	09.11.03	Verplaatsen plafondlichtpunt.			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 115,00	.....
O	Install	09.12.00	Extra loze leiding (vanaf meterkast) voorzien van controledraad ten behoeve van bijvoorbeeld CAI / KPN / stereo / alarm / audio / data (op begane grond of 1e verdieping).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 125,00	.....
O	Install	09.12.03	Extra loze leiding (vanaf meterkast) voorzien van controledraad ten behoeve van bijvoorbeeld CAI / KPN / stereo / alarm / audio / data (op zolder).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 125,00	.....
O	Install	09.13.00	Extra enkelvoudige geaarde wandcontactdoos naast schakelaar (gecombineerd).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 70,00	.....
O	Install	09.14.00	Extra enkelvoudig geaarde wandcontactdoos in garage (uitgevoerd als opbouw).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 135,00	.....
O	Install	09.14.01	Extra dubbel geaarde wandcontactdoos in garage (uitgevoerd als opbouw).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 150,00	.....
O	Install	09.14.05	Dubbel geaarde wandcontactdoos in meterkast (uitgevoerd als opbouw). Bijvoorbeeld ten behoeve van wifi-router.			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 110,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	09.14.13	Extra dubbelvoudige geaarde wandcontactdoos (vlakmontage), inbouw door middel van een ovale inbouwdoos (verticaal geplaatst).			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 160,00	.....
O	Install	09.14.14	Extra dubbelvoudige geaarde wandcontactdoos (vlakmontage), volledig inbouw door middel van dubbele inbouwdoos (horizontaal geplaatst).			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 175,00	.....
O	Install	09.14.20	Extra enkelvoudig wandcontactdoos (bijvoorbeeld voor verlichting) geschakeld uitgevoerd, inclusief schakelaar.			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 190,00	.....
O	Install	09.15.00	Het bedraden van een loze leiding op aparte groep. Onder andere geschikt voor oven / magnetron / vaatwasser / boiler / wasdroger.			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 220,00	.....
O	Install	09.15.01	Bedraden loze leiding op aparte groep naar zolder. Onder andere geschikt voor wasdroger.			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 220,00	.....
O	Install	09.15.05	Extra enkelvoudige wandcontactdoos op aparte groep. Onder andere geschikt voor oven / magnetron / vaatwasser / boiler / wasdroger.			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 300,00	.....
O	Install	09.15.06	Extra enkelvoudige wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. een wasdroger (naast wandcontactdoos wasmachine op zolder).			
AAN TE GEVEN OP DE TEKENING				.....	€ 300,00	.....
O	Install	09.15.10	Het bedraden van de aanwezige loze leiding tbv 2-fase elektrisch koken dmv een perilex wandcontactdoos 2x230V  Informeel bij uw keukenleverancier welke aansluiting/capaciteit uw toestel nodig heeft.			
				.....	€ 285,00	.....
O	Install	09.15.11	Het bedraden van de aanwezige loze leiding tbv 3-fase elektrisch koken dmv een perilex wandcontactdoos 3x230V  Informeel bij uw keukenleverancier welke aansluiting/capaciteit uw toestel nodig heeft.			
				.....	€ 350,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	09.16.10	Bedraden loze leiding tbv CAI, in de betreffende ruimte afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.  De kabel wordt in de meterkast met overlengte aangeboden en niet afgemonteerd, omdat dit afhankelijk is van de gekozen kabelprovider en eventuele meerdere toestellen die hierop worden aangesloten.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 140,00	.....
O	Install	09.16.11	Bedraden loze leiding tbv CAI op zolder, in de betreffende ruimte afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.  De kabel wordt in de meterkast met overlengte aangeboden en niet afgemonteerd, omdat dit afhankelijk is van de gekozen kabelprovider en eventuele meerdere toestellen die hierop worden aangesloten.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 140,00	.....
O	Install	09.16.15	Extra bedrade CAI aansluiting, in de betreffende ruimte afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.  De kabel wordt in de meterkast met overlengte aangeboden en niet afgemonteerd, omdat dit afhankelijk is van de gekozen kabelprovider en eventuele meerdere toestellen die hierop worden aangesloten.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 240,00	.....
O	Install	09.16.16	Extra bedrade CAI aansluiting, in de betreffende ruimte afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat.  De kabel wordt in de meterkast met overlengte aangeboden en niet afgemonteerd, omdat dit afhankelijk is van de gekozen kabelprovider en eventuele meerdere toestellen die hierop worden aangesloten.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 240,00	.....
O	Install	09.16.20	Het bedraden van een loze leiding tbv DATA (CAT 5e), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 150,00	.....
O	Install	09.16.21	Het bedraden van een loze leiding tbv DATA (CAT 5e), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat naar zolder  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 150,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	09.16.25	Extra bedrade aansluiting tbv DATA (CAT 5e), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 265,00	.....
O	Install	09.16.26	Extra bedrade aansluiting tbv DATA (CAT 5e), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 265,00	.....
O	Install	09.16.30	Het bedraden van een loze leiding tbv DATA (CAT 6), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 235,00	.....
O	Install	09.16.31	Het bedraden van een loze leiding tbv DATA (CAT 6), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat naar zolder			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 235,00	.....
O	Install	09.16.35	Extra bedrade aansluiting tbv DATA (CAT 6), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 325,00	.....
O	Install	09.16.36	Extra bedrade aansluiting tbv DATA (CAT 6), afgemonteerd met bijbehorende afdekplaat			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 325,00	.....
O	Install	09.17.00	Een wandlichtpunt met schakelaar			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 160,00	.....
O	Install	09.17.01	Een wandlichtpunt op bestaande schakelaar			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 135,00	.....
O	Install	09.17.10	Een extra plafond-lichtaansluitpunt met schakelaar			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 160,00	.....
O	Install	09.17.11	Een extra plafond-lichtaansluitpunt op bestaande schakelaar			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 135,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	09.22.10	De 1e Halogeen-spot van een serie halogeen-spots in betonplafond met schakelaar. Incl. lampje, boren gasbeton en sparingspijp.  Positie onder voorbehoud mits technisch mogelijk (ter beoordeling installateur). Niet mogelijk ter plaatse van aanwezige ingestorte ventilatie kanalen of riolering.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 310,00	.....
O	Install	09.22.11	Opvolgende Halogeen-spot(s) van een serie Halogeen-spots in betonplafond. Incl. lampje, boren gasbeton en sparingspijp.  Positie onder voorbehoud mits technisch mogelijk (ter beoordeling installateur). Niet mogelijk ter plaatse van aanwezige ingestorte ventilatie kanalen of riolering.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 220,00	.....
O	Install	09.22.20	De 1e LED-spot van een serie Led-spots in betonplafond met schakelaar. Incl. led-spot, boren gasbeton en sparingspijp.  Positie onder voorbehoud mits technisch mogelijk (ter beoordeling installateur). Niet mogelijk ter plaatse van aanwezige ingestorte ventilatie kanalen of riolering.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 335,00	.....
O	Install	09.22.21	Opvolgende LED-spot(s) van een serie Led-spots in betonplafond. Incl. led-spot, boren gasbeton en sparingspijp.  Positie onder voorbehoud mits technisch mogelijk (ter beoordeling installateur). Niet mogelijk ter plaatse van aanwezige ingestorte ventilatie kanalen of riolering.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 245,00	.....
O	Install	09.30.10	Wisselschakeling ipv enkelpolige schakeling en het plaatsen van een extra schakelaar. Zo kunt u op twee locaties het lichtpunt bedienen (bijvoorbeeld in garage).  Let op, garage betreft opbouw schakelmateriaal.  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING	.....	€ 135,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	09.30.20	Dimmer ipv schakelaar (600W met druk-draai-dimmer) let op lampen keus. Deze dimmer is geschikt voor gloeilampen en/of halogeen op 230V. (niet geschikt voor led of verlichting op trafo).			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 125,00	
O	Install	09.30.60	Het plaatsen van een led-dimmer ipv schakelaar. Niet geschikt voor alle lichtbronnen.			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 210,00	
O	Install	09.40.01	Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht (buiten WCD)			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 175,00	
O	Install	09.40.02	Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht geschakeld (buiten WCD) Inclusief schakelaar			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 225,00	
O	Install	09.40.03	Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht (buiten WCD)			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 210,00	
O	Install	09.40.04	Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht geschakeld (buiten WCD) Inclusief schakelaar			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 260,00	
O	Install	09.41.10	Buitenlichtpunt met schakelaar (exclusief armatuur)  Positie buitenlichtpunt en schakelaar op tekening aangeven.			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 160,00	
O	Install	09.41.11	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar (exclusief armatuur)  Positie buitenlichtpunt op tekening aangeven.			
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
					€ 135,00	
O	Install	09.42.10	Ter plaatse van de gevel ±10 meter grondkabel op rol, geschakeld in de woning. Grondkabel dmv YMvKas 2x1,5mm <sup>2</sup> + aarde tbv tuinverlichting.  Gelieve de gewenste positie van de kabel en schakelaar op tekening aangeven.			
					€ 280,00	

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
		10.00.00	***CENTRALE VERWARMING***			
O	Install	10.02.30	Het verzwaren van de standaard CW5 ketel naar een CW6 (inclusief verzwaren gas- en waterleidingen indien nodig).		€ 650,00	
O	Install	10.06.00	Radiator voorzien van thermostatische afsluiter.  Prijs per stuk.  Indien ruimte voorzien is van ruimtethermostaat, dienen de radiator-afsluiters in die ruimte ten alle tijde volledig geopend te blijven (regeling dient te geschieden middels de thermostaat en niet middels de afsluiter). Thermostatische afsluiters hebben geen functie in deze ruimte, waardoor KBK adviseert deze niet te wijzigen.		€ 55,00	
O	Install	10.07.00	Standaard radiator vervangen door een radiator voorzien van een sierrooster (aan bovenzijde) en zijpanelen.  Prijs per stuk. Indien gebruik gemaakt wordt van deze optie dient u aan te geven welke radiatoren u wilt wijzigen.  Deze optie is niet mogelijk bij radiatoren met één enkele verwarmingsplaat.		€ 75,00	
O	Install	10.10.00	Verplaatsen radiator.		€ 100,00	
			AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			
O	Install	10.11.10	Het plaatsen van een extra radiator (tot 20 graden).  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING		€ 480,00	
O	Install	10.15.10	Radiator in de badkamer aansluiten vanuit de wand in plaats van vanuit de vloer (ca. 200 mm boven vloer).		€ 80,00	
O	Afbouw	10.20.00	De standaard badkamerradiator vervangen door een Plieger Palermo, afm. 1702x600mm, kleur wit.		€ 275,00	
O	Install	10.41.30	Verwarme badkamervloer door middel van lussen (hart op hart 150mm) in de dekvloer van de badkamer. Vloerverwarming in de badkamer is bedoeld als bijverwarming c.q. comfortverbetering. Badkamerradiator blijft gehandhaafd. Er wordt alleen warmte afgegeven indien de woonkamerthermostaat is ingeschakeld.  NB: deze optie kan alleen worden uitgevoerd indien de cementdekvloer gehandhaafd blijft. Deze optie is derhalve niet mogelijk indien u kiest voor het laten vervallen van tegelwerk en sanitair in de badkamer (casco badkamer).		€ 480,00	



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	10.45.20	Het legplan van de vloerverwarming op de begane grond aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de nieuwe keukenopstelling.  Deze optie is alleen van toepassing indien de woning standaard is voorzien van vloerverwarming. Standaard wordt er geen vloerverwarming gelegd onder het keukenblok (standaard wordt de gestippelde keukenopstelling conform verkooptekening aangehouden voor het legplan).  AAN TE GEVEN OP DE TEKENING			€ 125,00
			11.00.00 ***LOODGIETERSWERK***			
O	Install	11.11.10	Volledig vorstvrije buitenkraan aan voorgevel t.b.v. koud tapwater. Geplaatst nabij voordeur achter meterkast.			€ 465,00
O	Install	11.11.20	Volledig vorstvrije buitenkraan aan achtergevel t.b.v. koud tapwater. Geplaatst aan achtergevel van de woning in het verlengde van de meterkast.			€ 685,00
O	Install	11.21.20	Afgedopte koudwateraansluiting met afvoer (tegen de wand) in de garage.  Een afgedopte koudwateraansluiting en afvoer (opbouw tegen de wand) ten behoeve van een toekomstige uitstortgootsteen. Geplaatst tegen de wand grenzend aan de woning.  Exclusief uitstortgootsteen. Wateraansluiting is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast of onder kruipluik.			€ 1.045,00
O	Install	11.22.10	Uitstortgootsteen + koudwaterkraan in de garage  Een plaatstalen uitstortgootsteen, Alape type 12000, 510mm wit met een koudwateraansluiting (inclusief kraan). Geplaatst tegen de wand grenzend aan de woning.  Wateraansluiting is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast of onder kruipluik.			€ 1.625,00



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
-------	----------------------	------	------------------	--------	-------	--------

		12.00.00	***KEUKEN***			
--	--	----------	--------------	--	--	--

O	Install	12.00.04	<p>WONING OPGELEVERD ZONDER KEUKEN: Uw woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. De keukenaansluitingen zullen standaard worden aangebracht conform de technische omschrijving en de verkooptekening van uw woning. De riolering en gas- en waterleidingen worden ca. 10cm boven de vloer afgedopt.</p> <p>PROJECTSHOWROOM: Ondanks dat er in uw woning standaard géén keuken wordt aangebracht, bieden wij u wel de mogelijkheid vrijblijvend gebruik te maken van een door KBK geselecteerde keukenleverancier. Bij deze keukenshowroom kunt u uw keuken geheel naar uw eigen persoonlijke wensen laten ontwerpen.</p> <p>De keuken zal door de keukenleverancier ná de oplevering van uw woning, met de grootste zorg en aandacht worden gemonteerd en aangesloten. De keukenleverancier zal bij het opstellen van de offerte, tevens de prijsindicatie opstellen voor de installatieaanpassingen. Verder zullen zij de coördinatie met betrekking tot installatieaanpassingen tijdens de bouw verzorgen en zijn zij toegestaan op de bouwplaats voor inmetingen en dergelijke. U zult t.z.t. worden geïnformeerd over de geselecteerde showroom, zodat u een afspraak kunt maken om de mogelijkheden te bespreken.</p> <p>KEUKENAANSLUITINGEN WIJZIGEN: Indien u wijzigingen en/of verplaatsingen van aansluitpunten en/of afvoeren t.b.v. de na oplevering te plaatsen keuken wenst, kan dit alleen worden geoffreerd indien u ons een technische tekening ter beschikking stelt met daarop de maatvoering en specificaties van aansluitingen (zie de technische omschrijving voor extra toelichting). Indien u gebruik maakt van de door KBK Bouw geselecteerde keukenshowroom, zal deze coördinatie rechtstreeks tussen KBK en de showroom gaan.</p> <p>Te laat ontvangen keukentekeningen en specificaties kunnen niet in behandeling worden genomen. De installaties blijven dan afgedopt op de standaard plaats.</p>			
---	---------	----------	---	--	--	--

O	Install	12.20.01	<p>Keukenaansluitingen aanpassen conform aangeleverde leidingschema d.d. __-__-__</p>			
---	---------	----------	---	--	--	--

Uitsluitend alleen mogelijk indien technische gegevens (leidingschema), conform keukenprotocol 'bijlage 2' technische omschrijving, ca. twee weken vóór de sluitingsdatum van installaties wordt aangeleverd. Te laat ontvangen keukentekeningen en specificaties kunnen niet in behandeling worden genomen. De installaties blijven dan afgedopt op de standaard plaats.

..... AANVRAAG .....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
		13.00.00	***SANITAIR - TOILET / BADKAMER***			
O	Afbouw	13.10.000	Toiletruimte uitvoeren met het standaard sanitair conform technische omschrijving.	.....		.....
O	Afbouw	13.10.010	Badkamer uitvoeren met het standaard sanitair conform technische omschrijving.	.....		.....
O	Afbouw	13.12.201	Verrekenprijs basis toiletcombinatie (compleet incl. reservoir)  Alleen van toepassing in geval er gekozen wordt voor een optionele toiletcombinatie via de KBK koperskeuzelijst (KBK-sanitair-optielijst).	.....	€ -400,00	.....
O	Afbouw	13.12.331	Verrekenprijs basis fonteincombinatie (fontein + kraan)  Alleen van toepassing in geval er gekozen wordt voor een optionele complete wastafelcombinatie via de KBK koperskeuzelijst (KBK-sanitair-optielijst).	.....	€ -145,00	.....
O	Afbouw	13.12.461	Verrekenprijs basis wastafelcombinatie (compleet)  Alleen van toepassing in geval er gekozen wordt voor een optionele complete wastafelcombinatie via de KBK koperskeuzelijst (KBK-sanitair-optielijst).	.....	€ -265,00	.....
O	Afbouw	13.12.510	Verrekenprijs basis douchecombinatie (kraan + glijstangcombinatie)  Alleen van toepassing in geval er gekozen wordt voor een optionele douchecombinatie via de KBK koperskeuzelijst (KBK-sanitair-optielijst).	.....	€ -180,00	.....
O	Afbouw	13.20.210	Wandcloset met softclose zitting  Wandcloset Inbouwspiegelreservoir + Drukplaat chroom Isolatieset	.....	€ 950,00	.....
O	Afbouw	13.20.220	Wandcloset met softclose zitting en blinde bevestiging  Wandcloset Inbouwspiegelreservoir + Drukplaat chroom Isolatieset	.....	€ 1.055,00	.....
O	Afbouw	13.21.100	Extra drukplaat in kleur wit  De standaard drukplaat chroom tevens meegeleverd, omdat deze is ingesloten bij inbouwspiegelreservoir.	.....	€ 125,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.22.100	Toilethoogte aanpassen naar ca. 46cm in plaats van standaardhoogte van ca. 42cm (gemeten vanaf bovenkant vloertegel tot bovenkant toiletpot exclusief zitting).  Alle toiletten in de woning  Marge van plus en min 1 cm.			
				.....	€ 68,00	.....
O	Afbouw	13.33.100	Fonteincombinatie rond  - Fontein 350x260mm met kraan rechts, kleur wit - Buissifon chroom - Toiletkraan 5L/min			
				.....	€ 395,00	.....
O	Afbouw	13.33.200	Fonteincombinatie rechthoekig  - Fontein 350mm met kraan rechts, kleur wit - Designsifon chroom - Toiletkraan met hoge uitloop			
				.....	€ 525,00	.....
O	Afbouw	13.33.300	Fonteincombinatie hoekmodel  - Hoekfontein 340x340mm, kleur wit - Designsifon chroom - Toiletkraan met hoge uitloop			
				.....	€ 610,00	.....
O	Afbouw	13.33.400	Fonteincombinatie met meubel wit - Rechts  - Fontein 450x250mm met kraan rechts - Fonteinmeubel 436x243x520mm, hoogglans wit - Toiletkraan  Onder voorbehoud van de beschikbare ruimte in toilet (eigen verantwoordelijkheid van de koper)!			
				.....	€ 1.075,00	.....
O	Afbouw	13.33.410	Fonteincombinatie met meubel wit - Links  - Fontein 450x250mm met kraan links - Fonteinmeubel 436x243x520mm, hoogglans wit - Toiletkraan  Onder voorbehoud van de beschikbare ruimte in toilet (eigen verantwoordelijkheid van de koper)!			
				.....	€ 1.075,00	.....
O	Install	13.40.090	Extra wastafelaansluiting in de badkamer. Indien er wordt gekozen voor twee wastafelcombinaties naast elkaar.  De tweede wastafelcombinatie kunt u kiezen middels de KBK koperskeuzelijst (KBK-sanitair-optielijst). Exclusief elektra aanpassingen (geen extra wandlichtpunten en/of wandcontactdozen). Dit kunt u middels de elektra-opties kiezen.			
				.....	€ 350,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	13.40.101	Tweede basis wastafelcombinatie  Extra basis wastafelcombinatie (wastafel + sifon + kraan + planchet + spiegel) naast de standaard wastafel, zodat er twee standaard wastafelcombinaties naast elkaar komen te staan. Positie conform optietekening (keuzeindelingen).  Aanwezige wandcontactdoos wordt gewijzigd naar dubbel wandcontactdoos en wordt tussen de wastafels geplaatst op ca. 1050mm+ vloer. Inclusief extra wandlichtpunt boven de tweede spiegel. Inclusief aansluiting water en riool.			
				.....	€ 1.120,00	.....
O	Afbouw	13.46.200	Wastafelcombinatie 'Comfort 600'  - Luxe wastafel (strak) 600x420mm, kleur wit. - Luxe Sifon chroom. - Spiegel met verlichting, 600x650mm - Wastafelmengkraan 11L  Prijs per combinatie. Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 1.570,00	.....
O	Afbouw	13.47.100	Wastafel meubelcombinatie "Combi 600" wit  - Wastafel 600mm - Wastafelmeubel 600mm met 2 lades hoogglans wit - Spiegel 600x600mm - Verlichting - Wastafelmengkraan 11 l/min  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 1.290,00	.....
O	Afbouw	13.47.110	Wastafel meubelcombinatie "Combi 600" grijs  - Wastafel 600mm - Wastafelmeubel 600mm met 2 lades grijs eiken (houtnerf) - Spiegel 600x600mm - Verlichting - Wastafelmengkraan 11 l/min  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 1.290,00	.....
O	Afbouw	13.47.200	Wastafel meubelcombinatie "Combi 800" wit  - Wastafel 800mm - Wastafelmeubel 800mm met 2 lades hoogglans wit - Spiegel 800x600mm - Verlichting - Wastafelmengkraan 11 l/min  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 1.425,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.47.210	Wastafel meubelcombinatie "Combi 800" grijs  - Wastafel 800mm - Wastafelmeubel 800mm met 2 lades grijs eiken (houtnerf) - Spiegel 800x600mm - Verlichting - Wastafelmengkraan 11 l/min  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 1.425,00	.....
O	Afbouw	13.47.500	Kolomkast "Combi" wit  Kolomkast 300x235x1500mm, hoogglans wit.  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 485,00	.....
O	Afbouw	13.47.510	Kolomkast "Combi" grijs  Kolomkast 300x235x1500mm, kleur grijs eiken (houtnerf)  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 485,00	.....
O	Afbouw	13.48.100	Wastafel meubelcombinatie "Deluxe 700", kleur hoogglans wit  - Wastafel (wit) 700x420mm - Wastafelmeubel 2 laden, 700mm, kleur hoogglans wit - Spiegel met verlichting, 700x650mm - Wastafelmengkraan met hoge uitloop  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 2.875,00	.....
O	Afbouw	13.48.110	Wastafel meubelcombinatie "Deluxe 700", kleur hoogglans grijs  - Wastafel (wit) 700x420mm - Wastafelmeubel 2 laden, 700mm, kleur hoogglans grijs - Spiegel met verlichting, 700x650mm - Wastafelmengkraan met hoge uitloop  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.			
				.....	€ 2.875,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.48.300	Wandmeubel "Deluxe" hoogglans wit  Wandmeubel hoogglans wit 350x220x650mm scharnierzijde rechts  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 655,00	.....
O	Afbouw	13.48.310	Wandmeubel "Deluxe" hoogglans wit  Wandmeubel hoogglans wit 350x220x650mm scharnierzijde links  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 655,00	.....
O	Afbouw	13.48.320	Wandmeubel "Deluxe" hoogglans grijs  Wandmeubel hoogglans grijs 350x220x650mm scharnierzijde rechts  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 655,00	.....
O	Afbouw	13.48.330	Wandmeubel "Deluxe" hoogglans grijs  Wandmeubel hoogglans grijs 350x220x650mm scharnierzijde links  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 655,00	.....
O	Afbouw	13.48.400	Kolomkast "Deluxe" hoogglans wit  Kolomkast hoogglans wit 350x360x1650mm scharnierzijde rechts  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 1.285,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.48.410	Kolomkast "Deluxe" hoogglans wit  Kolomkast hoogglans wit 350x360x1650mm scharnierzijde links  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 1.285,00	.....
O	Afbouw	13.48.420	Kolomkast "Deluxe" hoogglans grijs  Kolomkast hoogglans grijs 350x360x1650mm scharnierzijde rechts  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 1.285,00	.....
O	Afbouw	13.48.430	Kolomkast "Deluxe" hoogglans grijs  Kolomkast hoogglans grijs 350x360x1650mm scharnierzijde links  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 1.285,00	.....
O	Afbouw	13.49.100	Wastafel meubelcombinatie "Design 800" wit  - Wastafel (wit), 840mm - Wastafelmeubel 800x440mm, 2 laden, kleur glanzend wit / mat wit - Spiegel met verlichting, 800x650mm - Wastafelmengkraan met hoge uitloop  Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen sanitaire onderdelen).			
				.....	€ 2.650,00	.....

keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.49.110	<p>Wastafel meubelcombinatie "Design 800" eiken grijs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wastafel (wit), 840mm</li> <li>- Wastafelmeubel 800x440mm, 2 laden, kleur eiken grijs / mat wit</li> <li>- Spiegel met verlichting, 800x650mm</li> <li>- Wastafelmengkraan met hoge uitloop</li> </ul> <p>Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.</p> <p>Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen sanitaire onderdelen).</p>			
					€ 2.650,00	
O	Install	13.49.300	<p>Dubbele wastafel meubelcombinatie "Design 1200" wit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dubbele wastafel (wit), 1240mm</li> <li>- Wastafelmeubel 1200x440mm, 4 laden, kleur glanzend wit / mat wit</li> <li>- Spiegel met verlichting, 1200x650mm</li> <li>- Wastafelmengkraan met hoge uitloop (2 stuks)</li> </ul> <p>Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.</p> <p>Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen sanitaire onderdelen).</p>			
					€ 3.840,00	
O	Install	13.49.310	<p>Dubbele wastafel meubelcombinatie "Design 1200" eiken grijs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dubbele wastafel (wit), 1240mm</li> <li>- Wastafelmeubel 1200x440mm, 4 laden, kleur eiken grijs / mat wit</li> <li>- Spiegel met verlichting, 1200x650mm</li> <li>- Wastafelmengkraan met hoge uitloop (2 stuks)</li> </ul> <p>Exclusief verrekening van de basis wastafelcombinatie.</p> <p>Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen sanitaire onderdelen).</p>			
					€ 3.840,00	
O	Afbouw	13.49.500	<p>Kolomkast "Design" wit</p> <p>Kolomkast RB82160B 400x300x1600mm, glanzend wit / mat wit.</p> <p>Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).</p>			
					€ 910,00	



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.49.510	Kolomkast "Design" eiken grijs  Kolomkast RB82160P 400x300x1600mm, eiken grijs / mat wit  Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en exclusief aanpassen standaard installaties (zoals verplaatsen overige sanitaire onderdelen).			
					€ 910,00	
O	Afbouw	13.51.200	Luxe douchesysteem rond  Luxe douchesysteem met thermostaatkraan, regendouche en handdouche.			
					€ 610,00	
O	Afbouw	13.51.300	Luxe douchesysteem vierkant  Luxe douchesysteem met thermostaatkraan, regendouche en handdouche.			
					€ 790,00	
O	Afbouw	13.52.110	Novellini douchewand inloepdouche 60cm  Badkamer uitvoeren met een vaste glazen douchewand van ca. 60cm breed ter plaatse van de douchehoek. Novellini LUNES H (transparant glas, profielkleur chrom)			
			Exclusief douchedorpel en/of aanpassingen tegelwerk (bespreken bij tegelshowroom).			
					€ 1.020,00	
O	Afbouw	13.52.130	Novellini douchewand inloepdouche 100cm  Badkamer uitvoeren met een vaste glazen douchewand van ca. 100cm breed ter plaatse van de douchehoek. Novellini LUNES H (transparant glas, profielkleur chrom)			
			Exclusief douchedorpel en/of aanpassingen tegelwerk (bespreken bij tegelshowroom).			
					€ 1.280,00	
O	Afbouw	13.52.140	Novellini douchewand inloepdouche 120cm  Badkamer uitvoeren met een vaste glazen douchewand van ca. 120cm breed ter plaatse van de douchehoek. Novellini LUNES H (transparant glas, profielkleur chrom)			
			Exclusief douchedorpel en/of aanpassingen tegelwerk (bespreken bij tegelshowroom).			
					€ 1.310,00	



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Afbouw	13.53.220	Novellini douchewand met draaideur 100x100cm  Badkamer uitvoeren met een vaste glazen douchewand inclusief draaideur van ca. 100x100cm ter plaatse van de douchehoek. Novellini LUNES F met LUNES G (transparant glas, profielkleur chroom).  Exclusief douchedorpel en/of aanpassingen tegelwerk (bespreken bij tegelshowroom).			
				.....	€ 1.815,00	.....
O	Install	13.80.205	Toiletruimte casco opleveren  Het standaard sanitair (inclusief eventueel aanwezige inbouwframe t.b.v. wandcloset) en kranen komen te vervallen. De dorpel, het tegelwerk en eventueel aanwezige wandspuitwerk komt te vervallen. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd waarbij leidingsleuven niet dicht gezet zijn (ruwe wanden dus). Riolering en waterleidingen worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt op de standaard plaats.  Het afzuigpunt van de mechanische ventilatie blijft op standaard plaats gehandhaafd. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. De zandcementdekvloer in de toiletruimte zal wel worden aangebracht. Tevens blijft het plafondspuitwerk gehandhaafd.  Bij deze optie is een Beperkte Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Bij opdracht gaat u akkoord met deze uitsluitsels.			
				.....	€ -500,00	.....
O	Install	13.80.301	Badkamer casco opleveren  Het standaard sanitair (inclusief doucheput/-goot en eventueel aanwezige inbouwframe t.b.v. wandcloset) en kranen komen te vervallen. De dorpel, het tegelwerk en eventueel aanwezige wandspuitwerk komt te vervallen. De wanden en vloeren worden onafgewerkt opgeleverd waarbij leidingsleuven niet dicht gezet zijn (ruwe betonvloer en wanden dus). Er zullen geen waterdichte aansluitingen worden aangebracht t.p.v. de inwendige hoeken. Riolering en waterleidingen worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt op de standaard plaats.  Het afzuigpunt van de mechanische ventilatie blijft op standaard plaats gehandhaafd. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. In verband met de temperatuurgarantie zal de radiator gehandhaafd blijven. Het plafondspuitwerk blijft gehandhaafd.  Bij deze optie is een Beperkte Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Bij opdracht gaat u akkoord met deze uitsluitsels.			
				.....	€ -1.530,00	.....



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	13.90.10	<p>Ten gevolgen van het minderwerk 'Casco toilet':</p> <p>1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van Woningborg.</p> <p>2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.</p> <p>3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.</p> <p>4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat bij oplevering van de woning het gas, water en elektra aangesloten is.</p> <p>DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE TE DELEN.</p> <p>De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van: De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk, te weten: - sanitair toilet; - wand- en / of vloerafwerking toilet</p>			





keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
O	Install	13.90.20	<p>Ten gevolgen van het minderwerk 'Casco badkamer':</p> <p>1. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van Woningborg.</p> <p>2. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de verkrijger gesloten aannemingsovereenkomst zijn niet van toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.</p> <p>3. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.</p> <p>4. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot gas, water en elektra, zodat bij oplevering van de woning het gas, water en elektra aangesloten is.</p> <p>DE VERKRIJGER VERKLAART ALLE UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST AAN DE EVENTUELE OPVOLGENDE EIGENAAR UITDRUKKELIJK MEE TE DELEN.</p> <p>De verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van: De van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk, te weten: - sanitair badruimte; - wand- en / of vloerafwerking badruimte.</p>			



keuze	Bouwfase meerwerk	code	Werkomschrijving	Aantal	Prijs	Bedrag
-------	----------------------	------	------------------	--------	-------	--------

		14.00.00	***TEGELWERK***			
--	--	----------	-----------------	--	--	--

O	Afbouw	14.00.01	Tegelkeuze			
---	--------	----------	------------	--	--	--

Voor het standaard tegelwerk (en eventueel aangeboden tegelwerkpakketten) zijn diverse kleuren te kiezen. Uw (de koper) dient de keuze kenbaar te maken bij de door KBK geselecteerde showroom (of indien omschreven, kunt u dit aangeven in deze optielijst).

Indien gewenst is het ook mogelijk om (deels) afwijkend (luke) tegelwerk uit te zoeken bij de door KBK geselecteerde showroom. U zult t.z.t. worden geïnformeerd over de geselecteerde showroom, zodat u een afspraak kunt maken om de mogelijkheden te bespreken.

LET OP:  
Tegelshowroom kan uitsluitend of afspraak worden bezocht en is pas mogelijk nadat bekend is welk sanitair er is gekozen.

.....

.....

---

## KOPERS INFORMATIEFOLDER MINDERWERK

---

### Sanitair Badruimte

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren.

Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet.

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder sanitair in de badruimte op te leveren.

Door het overeenkomen van sanitair in de badruimte als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk.

**Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en / of aanbrengen van sanitair in de badruimte door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte schade en / of gevolgschaden.**

#### **Te denken valt aan:**

Het niet voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit zoals:

- geluidisolatie;
- bruikbaarheid.

Verder dient rekening gehouden te worden met:

- alle installatietechnische aspecten aangaande:
  - de drinkwaterinstallatie;
  - warmwaterinstallatie;
  - riolering;
  - de elektra-installatie (aarding);
  - de CV-installatie;
  - de mechanische ventilatie (bijvoorbeeld condens of schimmelvorming);
- breuk, verstopping en / of lekkages in leidingen;
- het realiseren van een volledig waterdichte wand- en vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt;
- installatiegeluid alsmede andere vormen van geluidsoverlast (bijvoorbeeld waterslag);
- de energiezuinigheid van de gehele woning in relatie tot de Energie Prestatie Norm;
- het niet voldoen aan de specifieke eisen voor warmwatervoorziening m.b.t.:
  - tapcapaciteit;
  - wachttijden;
  - minimale watertemperaturen;
- de Modelaansluitvoorwaarden.

**U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.**

**U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake:**

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen;
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk.

---

#### **N.B.: DE IN DEZE FOLDER GENOEMDE OPSOMMINGEN ZIJN NIET LIMITATIEF!!**

Deze folder is een uitgave van Woningborg N.V.. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze aanspraken en / of rechten worden ontleend jegens de uitgever en / of haar medewerkers.

---

Paraaf ondernemer voor uitgegeven:

Paraaf verkrijger voor gezien:

---

## KOPERS INFORMATIEFOLDER MINDERWERK

---

### Sanitair Toilet

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren.

Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet.

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder sanitair in het toilet op te leveren.

Door het overeenkomen van sanitair in het toilet als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk.

**Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en / of aanbrengen van sanitair in het toilet door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte schade en / of gevolgschaden.**

#### **Te denken valt aan:**

Het niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals:

- de minimale afmetingen van de toiletruimte;
- de geluidisolatie;
- de bruikbaarheid.

Verder dient rekening gehouden te worden met:

- alle installatietechnische aspecten aangaande:
  - de drinkwaterinstallatie;
  - de riolering;
- breuk, verstopping en / of lekkages in leidingen;
- het realiseren van een volledig waterdichte wand- en vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt;

**U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.**

**U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake:**

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen;
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk.

---

**N.B.: DE IN DEZE FOLDER GENOEMDE OPSOMMINGEN ZIJN NIET LIMITATIEF!!**

Deze folder is een uitgave van Woningborg N.V.. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze aanspraken en / of rechten worden ontleend jegens de uitgever en / of haar medewerkers.

---

Paraaf ondernemer voor uitgegeven:

Paraaf verkrijger voor gezien:

---

## KOPERS INFORMATIEFOLDER MINDERWERK

---

### Wand- en / of vloerafwerking badruimte

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren.

Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet.

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder wand- en / of vloerafwerking in de badruimte op te leveren.

Door het overeenkomen van een wand- en / of vloerafwerking in de badruimte als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk.

**Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en / of aanbrengen van een wand- en / of vloerafwerking in de badruimte door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte schade en / of gevolgschaden.**

#### **Te denken valt aan:**

- het aanbrengen van een cementdekvloer;
- de waterdichtheid van de wand- en / of vloerafwerking;
- het realiseren van een volledig waterdichte vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt;
- vlakheid danwel afwatering van de vloerafwerking;
- maatafwijkingen;
- ventilatie (de juiste hoogte van de overstroomopening onder de deuren);
- losraken danwel scheurvorming van het tegelwerk;
- de noodzakelijke reserve tegels.

**U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.**

#### **U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake:**

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen;
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- de kimaafdichting en kitwerk;
- de ondergrond(en) en / of noodzakelijke dilataties wandtegelwerk;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk.

**Tevens verwijzen wij u naar de kopersinformatiefolder Sanitair Badruimte**

---

**N.B.: DE IN DEZE FOLDER GENOEMDE OPSOMMINGEN ZIJN NIET LIMITATIEF!!**

Deze folder is een uitgave van Woningborg N.V.. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze aanspraken en / of rechten worden ontleend jegens de uitgever en / of haar medewerkers.

---

Paraaf ondernemer voor uitgegeven:

Paraaf verkrijger voor gezien:

---

## KOPERS INFORMATIEFOLDER MINDERWERK

---

### Wand- en / of vloerafwerking toilet

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven bouwvergunning en de Woningborg-garantiënormen te bouwen en op te leveren.

Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantiënormen wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet.

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder wand- en / of vloerafwerking in het toilet op te leveren.

Door het overeenkomen van een wand- en / of vloerafwerking in het toilet als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk.

**Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en / of aanbrengen van een wand- en / of vloerafwerking in het toilet door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte schade en / of gevolgschaden.**

#### Te denken valt aan:

- het aanbrengen van een cementdekvloer;
- de waterdichtheid van de wand- en / of vloerafwerking;
- het realiseren van een volledig waterdichte vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt;
- vlakheid danwel afwatering van de vloerafwerking;
- maatafwijkingen;
- ventilatie (de juiste hoogte van de overstroomopening onder de deuren);
- losraken danwel scheurvorming van het tegelwerk;
- de noodzakelijke reserve tegels.

**U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.**

#### U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake:

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen;
- het kitwerk;
- de ondergrond(en) en / of noodzakelijke dilataties wandtegelwerk;
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk.

**Tevens verwijzen wij u naar de kopersinformatiefolder Sanitair Toilet**

---

**N.B.: DE IN DEZE FOLDER GENOEMDE OPSOMMINGEN ZIJN NIET LIMITATIEF!!**

Deze folder is een uitgave van Woningborg N.V.. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze aanspraken en / of rechten worden ontleend jegens de uitgever en / of haar medewerkers.

---

Paraaf ondernemer voor uitgegeven:

Paraaf verkrijger voor gezien: